

区 画 拡 大 (高低差10cm以下)

◆実施前および準備工

- ・実施前
- ・高低差測量（必要に応じ）
- ・雑物除去・畦畔除去・進入路撤去（必要に応じ）

事業申請者：

地番：

拡大ほ場全体が写るように撮影
（撤去する畦畔も写るように）

必要に応じ、
高低差測量の状況写真

必要に応じ、
雑物除去、畦畔除去、進入路撤去

◆表土保全

- ・プラウによる表土反転
- ・トラクターによる耕起（土の状況に応じ、必要であれば実施）

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

プラウ表土反転

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

トラクター耕起（必要に応じ）

◆基盤造成（切盛、運土）

- ・レベラー（均平板）、又はブルドーザー（排土板）による切盛・運土

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

区 画 拡 大 (高低差10cm以下)

◆表土整地

- ・レベラー（均平板、スプリングタイン(爪)、クローラー）
又は、ブルドーザー（排土板、クローラー）による整地

事業申請者：_____

地番：_____

拡大ほ場1枚につき1枚
(作業機械が写っていること)

◆耕地復旧（実施しない場合▲20,000円／10a減額）

- ・雑物除去、進入路移設
- ・トラクターによる耕起※、またはこれに準ずる作業（スパイラルローラーによる砕土鎮圧等）
※耕起は、春の農作業と時期が重ならないこと（整地後、速やかに実施する等）

拡大ほ場1枚につき
各作業ごとに1枚

雑物除去、進入路移設など

拡大ほ場1枚につき
各作業ごとに1枚
(作業機械が写っていること)

トラクター耕起など

◆実施後

- ・高低差測量
- ・完成写真

高低差測量

実施前と同じアングルで
完成写真